

作成日 2022年 6月 24日

維持管理計画書

1. 維持管理の基本事項

① 事業者名

合同会社 Blue Power 山梨甲斐

代表社員 株式会社ブルーキャピタルマネジメント

職務執行者 原田 秀雄

② 施設の設置場所

山梨県甲斐市菖蒲沢字東平 1777-2、字辻合 971、979、982、998、字蛤山 988、993、997、999、1076、1078、1079、1082、1083、1085、1086、1087、1088、1091、1093、1094、1106、1107、1108、1109、1110、1112、1113、1114、字西平 2135、2136-1、2138、2139、2143、2149、2150、2153、2157、2158、2159、2160、2161、2162、2163、
韮崎市穂坂町長久保字辻合 1-1

③ 保守点検責任者

株式会社 Blue Power Energy

代表取締役 原田 容人

④ 事業区域の面積、発電出力（合計出力）

面積：44,357.0 平方メートル

発電出力：3,712.5kW 合計出力：5,020.6 kW

⑤ 運転開始年月日

2020年12月25日

⑥ 維持管理の内容

○施設全般

- ・十分な知識と経験を持った技術者による定期的な点検・保守を適切に行い、不具合を確認した場合は、直ちに修繕を行い、施設が正常に運転されている状態を維持する。
- ・各主要設備及び発電所全体に複数台防犯カメラを設置・録画し、翌日（休日の場合は休日明け）には映像を再生し、異常の有無を確認する。また、遠隔監視シス

テムによる発電状況等の監視を行うとともに、グループ会社の株式会社 Blue Power Energy と業務委託契約を結び、異常が発生した場合には、直ちに対応できる体制を整備する。

○太陽光発電設備

- ・降雨等により土砂流出や地盤崩落等が生じ公衆安全に影響を与えるおそれがある場合に有効な対策を講じることなどを規定している省令の技術基準に適合していること、災害等による施設の損壊、飛散を未然に防止するため、日々の点検において各設備・部品等の接地状態を確認し、施設を適正に管理する。

○附帯設備

- ・排水設備、調整池のコンクリート等構造物の機能が損なわれないよう、点検・清掃等適切な処置を行い防災施設が常に正常な状態を維持する。
- ・計画流域内の流入水（湧水）等は確実に場内で処理し、水路内の土砂の堆積、落葉等が溜まらないよう正常に機能する状態を維持する。

○事業区域

- ・雑草が繁茂しないよう草刈り機による草刈りを行い、ゴミの散乱がないよう事業区域内を清潔に保つ。
- ・定期的な巡回の他、事前に予測できる豪雨、台風等には、事業区域内及び周辺を巡回し安全策を講じる。
- ・盛り土部の沈下、切り土部の崩落等が発生していないか定期的な巡回を行い、必要に応じて修繕を実施し、常に正常な状態を維持する。
- ・土砂の流出、法面の崩落などが生じないよう法面保護工（張芝工法）の活着具合を確認し、必要に応じて修繕し周辺環境に影響を与える問題が生じないよう管理する。

○擁壁・法面

- ・定期的な見回り点検を行い形質に変化がないか確認し、必要に応じて修繕等を行い常に正常な状態を維持する。

⑦ 損害保険の加入状況

Chubb Insurance Japan 賠償責任保険

【補償内容：対人対物補償 第三者への身体的損害及び財産損害に対する補償】

現代海上火災保険 企業財産包括保険

【地震に関連した災害も含めた全ての損害及びその期間中の利益補償】

⑧ 事業を廃止する際の対応

- ・廃止に要する費用の確保に関する方法

外部積立方法


- ・太陽光発電設備の処分方法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて適正な処理を行う

- ・廃止後の事業区域の利用計画

廃棄物を適正に処理し、緑化とする

2. 維持管理の実施体制



3. 維持管理の保守点検項目、方法及びの実施頻度

(1) 太陽光発電設備

| 対象設備 | | 点検内容 | 点検種別 | 点検周期 | 特記事項 |
|---------------------|--------------------|---|------|------------|------|
| 特高変電所 | GIS特別高圧開閉装置 | 損傷、亀裂、過熱、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | ガス圧に異常がない 基準値：0.6MPa | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 計器・表示灯に異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 変圧器 (6.6 kV/66 kV) | 計器・表示灯の異常、接地線接続部、異音、異臭、漏油、損傷、亀裂、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | キュービクル配電盤 (SWGR) | 計器・表示灯の異常、接地線接続部、異音、異臭、損傷、亀裂、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | フェンス (防護柵) | 著しいさび、きず、傾きがない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 標識 (事業計画、注意喚起) | 視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 入口扉 | 開閉に異常がなく、施錠に問題がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| 送変電設備 (エンクロージャー①・②) | 高圧・低圧ケーブル | ケーブルヘッド損傷・端子変色・示温テープ状況に異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 高圧送電盤 | 計器・表示灯の異常、操作切替開閉器異常、接地線接続部、異音、異臭、損傷、亀裂、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 付帯電源盤監視機器収納盤 | | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 変圧器・ダクト | 損傷、亀裂、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 遮断器 (漏電)・開閉器類 | 計器・表示灯の異常、汚損、亀裂、過熱、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 母線 | 端子変色、異音、異臭、損傷、亀裂、発錆、変形がない 動作状況確認 (手動) に異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 計器用変成器 | | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 昇圧変圧器 | 漏油、損傷、汚損、接地線接続部に異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 吸気フィルター | 損傷、汚損、目つまり状況に異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 本体 | コーキングなどの防水処理に異常が無く、雨水等の侵入がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| パワーコンディショナー | 本体 | 著しい汚れ、錆、腐食、きず、破損及び変形がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 固定ボルトに緩み等なく確実に取り付けられている | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | コーキングなどの防水処理に異常が無く、雨水等の侵入がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 運転時の異音、振動、臭い、加熱等の異常がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 配線 | 配線に著しい汚れ、錆、腐食、きず、破損がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|------------|------------|--|
| 太陽電池アレイ | 太陽電池モジュール | 表面及び裏面に損傷、亀裂、汚損、発錆（腐食）がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 端子箱に破損、変形がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | フレームに破損、変形がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | コネクタ | 破損、変形がなく確実に接続されている | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | ケーブル | 配線に損傷、亀裂、汚損、発錆（腐食）がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 配線に過剰な張力、余分な緩みがない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 電線管 | 電線管に破損、変形、錆がなく正しく固定されている | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 接地線 | 接地線に著しい汚れ、錆、腐食及び破損がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 接地線に過剰な張力、余分な緩みがない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 架台 | 基礎にひずみ、損傷、亀裂、汚損、発錆などの破損進行がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | ボルト、ナットゆるみ・固定強度に不足の懸念がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 接地線接続状態に問題がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 架台の変形、きず、汚れ、さび、腐食及び破損がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 地盤陥没状態（積雪等に沈降や腐食、変形がない） | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| 基礎土砂流出がない | | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | | |
| 基礎杭に腐食がない | | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | | |
| | | | | | |
| 接続箱 | 本体 | 損傷、亀裂、汚損、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | 固定ボルトにゆるみ等なく確実に取り付けられている | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | | コーキング等の防水処理に異常がなく、雨水等の浸入がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 配線 | 配線に著しい汚れ、錆、腐食、きず、破損がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| 気象観測設備 | 気象信号変換器箱 | 損傷、亀裂、汚損、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 日射計 | 接地線接続状態に問題がない 損傷、亀裂、汚損、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 気温計 | 損傷、亀裂、汚損、発錆がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| 附帯備電気 | 遠隔監視設備・UPS | 動作状況、取付状態に問題がない 損傷、汚損、腐食、変色、異音、異臭、過熱がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |
| | 照明付き監視カメラ、収納箱 | 動作状況に問題がない 損傷、汚損、腐食、変色、異音、異臭がない | 外観目視 | 1回 /1ヶ月 | |

(2) 附帯施設

| 対象設備 | | 点検内容 | 点検種別 | 点検周期 | 特記事項 | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--|
| 法面・擁壁 | 切土法面 | 小段の沈下がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 排水溝の損傷がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 目地にずれがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 開口量の大きな亀裂が発生していない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 吹付工法等の剥離がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 法枠工法等の破断がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 大量の湧水（濁り）がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 崩落がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 上部斜面からの土砂流出がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | はらみ出しの発生がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 盛土法面 | 小段の沈下がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 段差が発生していない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 排水溝の損傷がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 法尻の崩落がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | オーバーフローによる洗掘がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 大量の湧水（濁り）がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 湧水箇所の軟弱化がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | はらみ出しの発生がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 擁壁 | 亀裂、割れが生じていない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 座屈、段差、傾斜がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | つなぎ目にずれがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 水抜き穴につまりがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 水抜き穴から異常な土砂流出がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | | 地山に変形がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| | 排水設備 | 排水溝、枡 | 水路に落下物等のつまり、堆積がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | | 亀裂、ずれがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | | 破損がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| 排水設備外への漏水がない | | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 調整池① | L型擁壁 | 上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没及び漏水がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | 浚渫方法（手順書）別紙 |
| | | L型擁壁に亀裂、沈下、損傷、陥没及び漏水がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 基礎 | L型擁壁の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下及び崩壊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 貯留部 | 貯留部底地に著しい土砂の堆積、落下物、オリフイスにつまりがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 油等の浮遊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 下流河川と放流口隣接部に洗掘、崩壊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 余水吐き | 導流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 越流部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 放流施設 | 呑口部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 吐き口に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 油等の浮遊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| 規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| 調整池② | L型擁壁 | 上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没及び漏水がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | L型擁壁に亀裂、沈下、損傷、陥没及び漏水がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 基礎 | L型擁壁の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下及び崩壊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 貯留部 | 貯留部底地に著しい土砂の堆積、落下物、オリフイスにつまりがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 油等の浮遊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 下流河川と放流口隣接部に洗掘、崩壊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 余水吐き | 導流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 越流部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 放流施設 | 呑口部に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 吐き口に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 油等の浮遊がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| 規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない | | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | | |
| 暗渠 | ダイポリン管（1000㎡×2） | （柵から中に入り巡回点検）つまりや土砂堆積がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------------|------|------------|--|
| 防護柵、 塀 | フェンス（防護柵） | 著しいさび、きず、傾斜がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 標識（事業計画、注意喚起） | 視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | 入口扉 | 開閉に異常が無く、施錠に問題がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| 管進 理入 道路 | 通路等 | 周辺からの土砂の流入、堆積がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 事業地周辺への土砂流出がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 雨水等による洗掘がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 草木の繁茂がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| 設置 地盤 | 種子吹付け地盤 | 周辺からの土砂の流入、堆積がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 事業地周辺への土砂の流出がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 雨水等による洗掘がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |
| | | 草木の繁茂がない | 外観目視 | 1回 /3ヶ月 | |

4. 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制

天災に対しては、常に気象情報などに十分注意し、また細かく災害情報を収集し、常に対応できる体制をとる。大雨、豪雨等の異常気象で災害の恐れがある場合には、現場及び周辺の巡視を行い、警戒にあたる。また、以下の点検や対策を講じる。

【確認項目】

○台風（強風）による被害

- ・太陽電池モジュールや杭と架台固定部にゆるみやずれがないこと、また杭及び基礎の強度に不足が生じるような状態でないことを維持管理の保守点検項目に従い点検を行う。
 - *太陽光発電設備設置地盤に洗掘がないか、杭の根入長さが正常であるか
 - *構造強度に影響する接合部にゆるみや錆、破損がないか
 - *電力ケーブルや取付部にゆるみがないか
- ・発電所内及び周辺に飛散物がないか、飛散する恐れがないようロープ等で養生処置をとる。
- ・防護柵（フェンス）に異常はないか、また監視カメラ、遠隔監視システムに異常はなく常に最新の状況を確認できる状態に維持されていることを確認する。
- ・維持管理の保守点検項目に従い現場及び周辺の巡視点検を行い、事前対策の要否を判断し設備の破損及び周辺地域への影響がないよう処置をとる。

○豪雨（洪水）による水害

- ・排水施設、調整池のコンクリート等構造物の機能に異常はないか、維持管理の保守点検項目に従い点検・清掃を行い防災施設排水機能の正常な状態を確保できているか確認する。
 - *土砂崩れ、地盤沈下、亀裂等はないか
 - *林道沿いの倒木、法肩の崩落がないか
 - *排水路、調整池スクリーンに閉塞はないか
 - *周辺地域、道路等への事前対策はできているか（土嚢等の設置）

○土砂災害

- ・排水施設、調整池のコンクリート等構造物の機能に異常はないか、維持管理の保守点検項目に従い点検・清掃を行い防災施設の正常な状態を確保できているか確認する。
 - *土砂崩れ、地盤沈下、亀裂等はないか
 - *林道沿いの倒木、法肩の崩落がないか
 - *浮石等の発生がないか
 - *周辺地域、道路等への事前対策はできているか（土嚢等の設置）

○地震による倒壊等

- ・太陽電池発電設備周辺地盤や構造物に沈下、亀裂等がないことまた杭及び基礎の強度に影響する接合部にゆるみや傾きがないこと維持管理の保守点検項目に従い点検を行う。
 - *調整池の壁面にクラック等が生じていないか
 - *構造強度に影響する接合部にゆるみや錆、破損がないか
 - *電力ケーブルや取付部にゆるみがないか
- ・防護柵（フェンス）が正常に機能しているかまた監視カメラ、遠隔監視システムに異常はなく常に最新の状況を確認できる状態に維持されていることを確認する。
- ・維持管理の保守点検項目に従い現場及び周辺の巡視点検を行い、事前対策の要否を判断し設備の破損及び周辺地域への影響がないよう処置をとる。

○豪雪による被害

- ・太陽電池モジュールや杭と架台固定部にゆるみやずれがないことまた杭及び基礎の強度に不足が生じるような状態でないことを維持管理の保守点検項目に従い点検を行う。
- ・設置基準の垂直積雪量（甲斐市：55cm以上）を上回ると想定される場合は除雪し事前処置を行う。

○実施体制

2. 維持管理の実施体制と同様

5. 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制


○災害発生時対応事項

| | |
|---------------|---|
| 初動体制 | 事故・災害が発生した際には速やかに発電設備及び周辺の状況を確認し災害対策組織図に沿って連絡・報告を行い対応を協議する。 |
| 応急処置・二次災害防止対策 | 土砂流出や発電設備が破損するなど周辺環境に影響を及ぼした場合は、関係機関と協議するとともに、第三者の立ち入りを禁止し、電気主任技術者又は専門技術者の立ち合いのもと速やかに処置する。また、二次災害が起きないように対策を講じ、周辺地域への情報提供を行う。 |
| 復旧措置 | 応急処置後、復旧までの工程表を作成のうえ関係機関へ報告、また必要に応じて周辺地域にも説明を行い速やかに復旧作業を行う。 |
| 再発防止対策等の | 原因究明、現状の維持管理の保守点検内容を確認し、関係機関 |


| | |
|------|--|
| 対応計画 | 及び周辺地域の意見を踏まえながら、再発防止のため維持管理計画の内容を再検討する。 |
|------|--|

※事業地に災害が発生していない場合でも、異常気象後は速やかに施設を確認し、必要な対策を講じる。

○災害対策組織図



○災害発生時連絡体制表



浚渫工

| | | |
|---|--|--|
| <p>浚渫施工基準</p> | <p>オリフィス(排水口)の底部からマイナス5cm位置に到達した事を確認した時点で浚渫を行う</p> | |
| <p>施工手順</p> | <p>施 工 内 容</p> | |
| <div data-bbox="160 550 445 642" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">重機搬入</div> <div data-bbox="160 730 445 823" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">水替え工</div> <div data-bbox="160 911 445 1003" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">体積土砂集積</div> <div data-bbox="160 1092 445 1184" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">土砂運搬</div> | <p>重機搬入はラフターによりミニバックホウ(0.1m³)を調整池内に吊り下ろす。 (重機搬入に伴うフェンス撤去はない。)</p> <p>水中ポンプにて水替え作業を行い掘削作業中水質を汚染しないように十分配慮する 既設構造物に影響を与えないように養生を行う。</p> <p>ミニバックホウ(0.1m³)にて堆積土を土砂引き上げ箇所までかき集めバックホウ(0.7m³) にてすくい取りダンプトラックに積み込む。</p> <p>土砂運搬は、積込前に十分土砂の水切りを行い周辺道路を汚さないように運搬する 又、指定速度を守り過積載はしない。</p> | |